



УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель генерального директора АО "ОЗКІМҮОSАNOАТЛОҮІНА"  
Тураев М. К.

июля 2019г

ПЛАН РАБОТ

ОТДЕЛА ОИТ  
на 3 квартал 2019г

Показатели		план на квартал
объем работ, СУМ		32993400
норматив зарплаты в объеме работ		

Начальник ОСП

ХАЛМУХАМЕДОВА Э. Г.

Согласовано: Начальник отдела

ИВАНОВ В.В.

Подпись, Дата

объект №	наименование объекта	внешний окончания работы	срок	сметная стоимость	выполнение на 1.07.	план на квартал	июль	август	сентябрь
100395	АО "MAXAM-Chirchiq". . Рассмотрение и согласование проекта 05-КП-917 отделения стадии 500 кислотно-солевого цеха производства "Сульфата аммония и серной кислоты"	20.07.2019		144 611		144 611	144.611		
100495	АО "MAXAM-Chirchiq". . Рассмотрение и согласование ПТР № 5 кислотно-солевого цеха производства сульфата аммония и серной кислоты стадии 500-установка получения сульфата аммония	06.08.2019		420 802		420 802	420.802		
100599	АО "MAXAM-Chirchiq". . Разработка ТЭО проекта по объекту "Модернизация метода нагрева выхлопных газов с исключением из технологии БНГ-172 (блок нагрева газов). (АК-72М Производство неконцентрированной азотной кислоты)"	11.10.2019		3 933 722		3 933 722	1.933.722		
200395	АО "FARG'ONAAZOT". . Разработка проекта общего технического регламента "О безопасности синтетических волокон"	III кв-л 2020 г.		7 770 947		7 770 947	1.770.947		
200895	АО "FARG'ONAAZOT". . Рассмотрение и согласование РП строительства объекта "Опытно-промышленная установка по производству гранулированного суперфосфата в цехе AC-72M"	21.08.2019		1 898 823		1 898 823	1.898.823		
900996	Разные работы. . SERBA DINAMIK INTERNATIONAL Разработка ПЗВОС по объекту "Организация производства каустической соды на территории СЭЗ "Хозарсп"	16.09.2019		1 556 523		1 556 523	1.556.523		

объект №	наименование объекта	внешний окончания работы	срок	сметная стоимость	выполнение на 1.07.	план на квартал	июль	август	сентябрь
907096	Разные работы. ООО "MURUWAT-NUR KS" Разработка ПЗВОС "Производство перекиси водорода" на территории промзоны г. Янгьера			372 201		372 201	—		
900495	Разные работы. ООО "Birinci Rezinotexnika Zavodi" Разработка общего технического регламента "О безопасности шин для транспортных средств и сельскохозяйственной техники"	30.09.2019		9 336 244		9 336 244	3.336.244		
3100595	АО "NAVOIYAZOT". Рассмотрение и согласование ПТР № 22 "Установка получения тиомочевины" цеха № 201	20.07.2019		796 525		796 525	796.525		
3101295	АО "NAVOIYAZOT". Разработка норм расхода сырья, материалов и энергоресурсов по комплексу производства ПВХ, каустической соды и метанола на 2019 год	31.07.2019		758 316	517 963	240 353	240.363		
3101299	АО "NAVOIYAZOT". Разработка ТЭО проекта "Организация производства тиомочевины на основе роданистого аммония и полисульфида аммония"	17.07.2019		23 584 399 + 4.845.659	19 922 830	3 661 569 + 7.845.659	3.661.569 + 7.845.659		
3101399	АО "NAVOIYAZOT". Разработка ТЭО проекта "Организация производства сухих цианослей"	19.06.2019		8 585 037	3 585 037	5 000 000			
3101496	АО "NAVOIYAZOT". Разработка ПЗВОС "Организация производства тиомочевины на основе роданистого аммония и полисульфида аммония"	26.08.2019		1 260 680		1 260 680	1.260.680		
3301095	Разные работы. СП ООО "SAMARKAND-NPK" Разработка временных технологических регламентов по объекту "Организация производства NPK удобрений"			1 535 418		1 535 418	—		
	Итого по отделу ОИТ			327 904 093	289 975 675	37 928 418			
31.006.95	АО "НавоиАЗОТ" Разр-ка-пр-во-обор и об-еж-те-пр-учи орг. хичии	17.06-18 2021г.		5.253.902		5.253.902			

Объект №	Наименование объекта	Внеш. срок	Сметн. стоимость	Выполн. на 01.07.	План на квартал	июль	август	сентябрь
31001.85	АО "Кавказгос" Расширение и совершенствование системы учета и контроля энергетических затрат, ...	19.08.18	813.976		813.976	813.976		
43.004.85	АО "Аммофос-Молдавия" Закупка РЭР и Пр. в составе оборудования Пр. в Аммофос	24.12.18	959.458		959.458			